

DIN-I.7013.55.2015

(2)

Poświadczenie należytego wykonania robót

Poświadczam, że firma **Manufaktura Marek Koguciuk** z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zielonej 18/4 zgodnie z zawartą umową Nr ZDI-VII.272.9.2015 z dnia 24.08.2015 r. na zamówienie Miasta Białystok **zaprojektowała i wykonała szkolne boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, przy ul. Słowackiego 4.**

Zakres robót obejmował zaprojektowanie i budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą, w tym płytę boiska z dwoma polami do gry w koszykówkę o wym. 2x20x15m i polem do gry w piłkę ręczną o wym. 40x20m oraz obok płyty boiska skoczni do skoku w dal.

W ramach robót wykonano drenaże pod płytą boiska, poprowadzono w kanalizacji technicznej światłowód dla łącza internetowego dla SP 1, wykonano oświetlenie boiska, a także piłkochwyty i ogrodzenie, w tym wymieniono na nowe ogrodzenie istniejące pomiędzy SP 1 a XI LO.

Szczegółowy zakres robót:

- powierzchnia całkowita terenu objętego robotami budowlanymi: **2 650 m²**, w tym płyta boiska: **1 050 m²** i skoczni do skoku w dal: **64 m²**;
- rozbiórka istniejącego boiska asfaltowego na płycie betonowej wraz z urządzeniami: **1 400 m²**;
- powierzchnia nawierzchni poliuretanowej boiska i bieżni do skoku w dal: **1 086 m²**;
- powierzchnie utwardzone, chodniki i podjazdy: **170 m²**;
- piłkochwyty: **H=6,0m**, o długości: **66 mb**;
- ogrodzenie z bramą 3,0x2,0m i dwoma furtkami 3,0x1,2m: **H=4,0m**, o długości: **160 mb**;
- ogrodzenie: **H=2,0m**, o długości: **17,5 mb**;
- drenaże: **200 mb**;
- światłowód: **L= 290 mb**;
- oświetlenie: **H=9,0m** składające się z 4 masztów oświetleniowych wyposażonych w oprawy o mocy: **2 x 400 W** każdy;
- instalacja elektryczna zasilająca maszty oświetleniowe: **155mb**, w tym wykonana w terenie **130mb**, oraz wykonana w budynku: **25mb**;
- trawniki: **1 350 m²**.

Łączna wartość robót wyniosła: **444 571,20 zł** brutto, w tym za wykonanie dokumentacji projektowej **7 380,00 zł** brutto oraz za realizację robót budowlanych **437 191,20 zł** brutto.

Roboty wykonano w terminie określonym w umowie: **24.08.2015 - 16.10.2015**; w tym roboty budowlane w terminie: **01.09.2015 – 16.10.2015**.

Roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliński